Dodávateľ :

ASFA - KDK s.r.o.

Nádražná 4473/35
01841 Dubnica nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **46704507** DIČ: **2023558823**
IČ DPH: **SK2023558823**
OR OS Trenčín oddiel Sro, vl.č. 26434/R

Banka : SLSP, a.s. Dubnica nad Váhom
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 0948528705 Fax : 042/4426851
Faktúru vyhotovil : Ing. Pandiová Mária

Odberateľ :

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 1
915 32 Nové Mesto nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **00311863** DIČ: **2021079841**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : **2026/10/1090**

Objednávka číslo : ZoD 2026/OV Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
13.10.2026	13.10.2026	**12.12.2026**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **5030865841/0900**
IBAN : **SK74 0900 0000 0050 3086 5841**
Suma : **184 417,20**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2026/10/1090	**0308**	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám prevedené asfaltérske práce podľa Zmluvy o dielo a krycieho listu rozpočtu na stavbe : " Rekonštrukcia komunikácií ul. Kmeťova a Záhradnícka" - etapa č. 1 :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		asfalt. práce - rekonštrukcia ul. Kmeťova a Záhradnícka - etapa č. 1	1,00	celok	149 932,68	184 417,20	23	149 932,68	34 484,52	184 417,20

Základ pre DPH 23 % :	149 932,68
DPH 23 % :	34 484,52
Celková suma s DPH	**184 417,20**
Celková fakturovaná suma: EUR	**184 417,20**

ASFA - KDK s.r.o.
Nádražná 4473/35
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 46 704 507
IČ DPH: SK2023558823 ①

Podpis a pečiatka :

MESTSKÝ ÚRAD
Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 14. 10. 2026
Prílohy/listy:
Vybavuje:

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

Netlač ma. Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetrí čas a importuj ho priamo do systému.

ASFA - KDK, s.r.o.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia komunikácií ul. Kmeťova a Záhradnícka		Miesto:	
Objekt : Kmeťova		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 13.10.2026

Odberateľ:	Mesto Nové Mesto nad Váhom	IČO:	311863
	91532 Nové Mesto nad Váhom	DIČ:	2021079841
Dodávateľ:	ASFA - kdk s. r. o.	IČO:	46 704 507
	018 41 Dubnica nad Váhom	DIČ:	2023558823
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	137 097,17	7 077,15	144 174,32
2	PSV:			
3	MCE:			
4	Iné:			
5	Súčet:	137 097,17	7 077,15	144 174,32

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		144 174,32
22	DPH 23% z:	144 174,32	33 160,09
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		177 334,41
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

ASFA - KDK s.r.o.
Nádražná 4473/35
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 46 704 507
IČ DPH: SK2023558823

Odberateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom
Projektant:
Dodávateľ: ASFA - KDK s. r. o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 13.10.2026

Stavba : Rekonštrukcia komunikácií ul. Kmeťova a Záhradnícka
Objekt : Kmeťova

ASFA - KDK, s.r.o.

Rekapitulácia súpisu prác v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	44 706,61	0,00	44 706,61	0,00018	771,610	1 258,201
5 - KOMUNIKÁCIE	56 829,47	0,00	56 829,47	873,04827	0,000	110,480
8 - RÚROVÉ VEDENIA	3 523,61	0,00	3 523,61	15,34443	0,000	111,491
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	32 037,48	7 077,15	39 114,63	265,23005	0,000	635,156
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	137 097,17	7 077,15	144 174,32	1 153,62292	771,610	2 115,328
Za rozpočet celkom	137 097,17	7 077,15	144 174,32	1 153,62292	771,610	2 115,328

ASFA - KDK s.r.o.
Nádražná 447/35
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 46 704 507
IČ DPH: SK2023558823

Odberateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom | **Spracoval:**

Projektant: | **JKSO :**

Dodávateľ: ASFA - KDK s. r. o. | **Dátum: 13.10.2026**

Stavba : Rekonštrukcia komunikácií ul. Kmeťova a Záhradnícka

Objekt : Kmeťova

ASFA - KDK, s.r.o.

Súpis vykonaných prác v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	272	112201102	Odstránenie pňov	9,000	kus	32,81	295,29	23
2	221	113107111	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, do 200 m2	2 450,000	m2	4,36	10 682,00	23
3	221	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2	157,500	m2	5,40	850,50	23
4	221	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 500 mm alebo do 500 m2	2 050,000	m2	13,54	27 757,00	23
5	221	113201211	Vytrhanie obrubníkov cestných betónových	442,500	m	7,44	3 292,20	23
6	001	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	287,225	m3	6,37	1 829,62	23
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**44 706,61**			**44 706,61**	
			5 - KOMUNIKÁCIE					
7	221	564750215	Podklad alebo kryt z kameniva hrub.drveného 16-32 mm hr. 190 mm	287,225	m2	10,78	3 096,29	23
8	221	564772111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 250 mm	287,225	m2	16,17	4 644,43	23
9	221	567122111	Podklad z cementom stmelenej zmesi (kamenivo spevn.cementom) CBGM C 8/10 (C 6/8), hr. 120 mm	1 350,000	m2	16,20	21 870,00	23
10	272	573111115	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu	1 625,000	m2	1,45	2 356,25	23
11	221	577135121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 16 obrus (ABH) hr. 40 mm, š. nad 3 m	1 625,000	m2	15,30	24 862,50	23
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**56 829,47**			**56 829,47**	
			8 - RÚROVÉ VEDENIA					
12	221	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením alebo znížením mreže	25,000	kus	102,59	2 564,75	23
13	221	899431111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením hrnca	18,000	kus	53,27	958,86	23
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	**3 523,61**			**3 523,61**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
14	272	917732111	Osad. chodník. obrubníka betón. bez opory do lôžka z betónu tr. C 12/15	375,000	m	10,90	4 087,50	23
15	MAT	592174510	Obrubník chodníkový 100x15x25	378,750	kus	7,40	2 802,75	23
16	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	28,350	m3	133,63	3 788,41	23
17	272	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	150,000	m	6,49	973,50	23
18	221	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkl. živičného, betón.,	1 225,000	m2	0,38	465,50	23
19	221	939326111-R	Demontáž kanalizačného vpustu	16,000	kus	105,34	1 685,44	23
20	221	939326121	Kanalizačný vpust	16,000	kus	543,84	8 701,44	23
21	MAT	2865A3524	Mreža liatinová štvor. s nálevkou a košom	16,000	kus	267,15	4 274,40	23
22	312	979084413	Vodorovná doprava vybúraných hmôt do 1 km	587,000	t	7,49	4 396,63	23
23	312	979084419	Príplatok za ďalší 1 km	1 722,360	t	1,05	1 808,48	23
24	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	587,000	t	5,57	3 269,59	23

ASFA - KDK, s.r.o.

Súpis vykonaných prác v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
25	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	1 153,623	t	2,48	2 860,99	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**39 114,63**			**39 114,63**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**144 174,32**			**144 174,32**	
			Za rozpočet celkom	**144 174,32**			**144 174,32**	

ASFA - KDK, s.r.o.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia komunikácií ul. Kmeťova a Záhradnícka		Miesto:	
Objekt : Záhradnícka		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 13.10.2026

Odberateľ:	Mesto Nové Mesto nad Váhom	IČO:	311863
	91532 Nové Mesto nad Váhom	DIČ:	2021079841
Dodávateľ:	ASFA - KDK s. r. o.	IČO:	46 704 507
	018 41 Dubnica nad Váhom	DIČ:	2023558823
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	5 713,96	44,40	5 758,36
2	PSV:			
3	MCE:			
4	Iné:			
5	Súčet:	5 713,96	44,40	5 758,36

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	5 758,36
22	DPH 23% z: 5 758,36	1 324,42
23	DPH 0% z:	
24	Sučet riadkov 21 až 23:	7 082,78
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

ASFA - KDK s.r.o.
Nádražná 4473/35
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 46 704 507
IČ DPH: SK2023558823

Odberateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom
Projektant:
Dodávateľ: ASFA - KDK s. r. o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 13.10.2026

Stavba : Rekonštrukcia komunikácii ul. Kmeťova a Záhradnícka
Objekt : Záhradnícka

ASFA - KDK, s.r.o.

Rekapitulácia súpisu prác v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	4 301,58	0,00	4 301,58	0,00000	41,700	65,085
8 - RÚROVÉ VEDENIA	311,72	0,00	311,72	1,39458	0,000	10,780
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 100,66	44,40	1 145,06	2,30522	0,000	18,540
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	5 713,96	44,40	5 758,36	3,69980	41,700	94,405
Za rozpočet celkom	5 713,96	44,40	5 758,36	3,69980	41,700	94,405

ASFA - KDK, s.r.o.
Nádražná 447/35
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 46 704 507
IČ DPH: SK2023558823 ①

Odberateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom
Projektant:
Dodávateľ: ASFA - KDK s. r. o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 13.10.2026

Stavba : Rekonštrukcia komunikácií ul. Kmeťova a Záhradnícka
Objekt : Záhradnícka

ASFA - KDK, s.r.o.

Súpis vykonaných prác v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	221	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 500 mm alebo do 500 m2	315,000	m2	13,54	4 265,10	23
2	221	113201211	Vytrhanie obrubníkov cestných betónových	6,000	m	6,08	36,48	23
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**4 301,58**			**4 301,58**	
			8 - RÚROVÉ VEDENIA					
3	221	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením albo znížením mreže	2,000	kus	102,59	205,18	23
4	221	899431111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením hrnca	2,000	kus	53,27	106,54	23
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	**311,72**			**311,72**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	272	917732111	Osad. chodník. obrubníka betón. bez opory do lôžka z betónu tr. C 12/15	6,000	m	10,90	65,40	23
6	MAT	592174510	Obrubník chodníkový 100x15x25	6,000	kus	7,40	44,40	23
7	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	0,450	m3	133,63	60,13	23
8	272	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	6,000	m	6,49	38,94	23
9	221	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkl. živičného, betón.,	315,000	m2	0,38	119,70	23
10	312	979084413	Vodorovná doprava vybúraných hmôt do 1 km	41,700	t	7,49	312,33	23
11	312	979084419	Príplatok za ďalší 1 km	250,200	t	1,05	262,71	23
12	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	41,700	t	5,57	232,27	23
13	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	3,700	t	2,48	9,18	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**1 145,06**			**1 145,06**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**5 758,36**			**5 758,36**	
			Za rozpočet celkom	**5 758,36**			**5 758,36**	

ASFA - KDK s.r.o.
Nádražná 473/35
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 46 704 507
IČ DPH: SK2023558823